

Vedlegg 3.1 -Deluttalelse Mulighetsstudie - fremdriftsplan

ID	Aktivitetsnavn	Vanghet	Start	Slutt	2. kvartal april	3. kvartal mai	4. kvartal juni	1. kvartal juli	2. kvartal aug	3. kvartal sept	4. kvartal okt	1. kvartal nov	2. kvartal des
1													
2	Forberedende arbeider	100 dager	ma 18.06.12	fr 02.11.12									
3	Eksplosivtomt avklart, gjerne innen sommerferie	0 dager	ma 18.06.12	ma 18.06.12									
4	Eksplosivtomt, riving og pukking	30 dager	ma 10.09.12	fr 19.10.12									
5	Etablere tomt for tilleggsparkering + åpne Rosenkr.v.	10 dager	ma 22.10.12	fr 02.11.12									
6													
7	Arbeider, nytt skolebygg og deler av utearealer	490 dager?	ma 04.02.13	fr 19.12.14									
8	Rigging, inngjerding, sikringsarbeider	15 dager	ma 04.02.13	fr 22.02.13									
9	Grunnarbeider, peling, spunting, graving og bortkjøring	40 dager	ma 25.02.13	fr 19.04.13									
10	Råbygg	200 dager	ma 22.04.13	fr 24.01.14									
11	Opparbeids deler av riggområde til uteområder	40 dager	ma 23.06.14	fr 15.08.14									
12	Groplanering rundt bygget, klart for gartner til våren, VA anlegg	15 dager	ma 18.08.14	fr 05.09.14									
13	Lukket bygg og innredningsarbeider, (mindre rgg)	220 dager	ma 27.01.14	fr 28.11.14									
14	Skolens innredningsarbeider, nedrigg hovedtreprener	15 dager	ma 01.12.14	fr 19.12.14									
15													
16	Opparbeide ekspropriet tomt ferdig (mulighet)	35 dager?	ma 24.06.13	fr 09.08.13									
17													
18	Rivefase og anleggsgartnerarbeider	95 dager	ma 05.01.15	fr 15.06.15									
19	Rigging, inngjerding, sikringsarbeider	5 dager	ma 05.01.15	fr 09.01.15									
20	Nedrigg av gjenstående paviljonger	15 dager	ma 05.01.15	fr 23.01.15									
21	Riving av adm bygg	30 dager	ma 05.01.15	fr 13.02.15									
22	Riving av hovedbygg	50 dager	ma 05.01.15	fr 13.03.15									
23	Planering og VA del 1, der paviljong og adm bygg er revet	30 dager	ma 16.02.15	fr 27.03.15									
24	Planering og VA del 2, der hovedbygget er revet	30 dager	ma 16.03.15	fr 24.04.15									
25	Anleggsgartnerarbeider rundt nytt skolebygg, planting	15 dager	ma 27.04.15	fr 15.05.15									
26	Anleggsgartnerarbeider på rvetomt, planting, lekeparater, bellegg	45 dager	ma 16.03.15	fr 15.05.15									
27	* Arbeider som evt ikke kan utføres innen 17.mai kompletteres	20 dager	ma 18.05.15	fr 12.06.15									

Prosjekt: Nesøya skole 12.04.24.
Dato: til 24.04.12

Aktivitet
Deling

Fremdrift
Milepæl

Sammenheng
Prosjektsammenheng

Eksterne aktiviteter
Ekstern milepæl

Tidsfrist

Side 1